

Lp	Przedmiot odbioru	Cykl realizacji obiektu (tydzień)	Terminy		1
			rozpoczęcia robót	zakończenia robót	
1	Dach	4,5	06.10.2008	10.11.2008	
2	Iniekcja krystaliczna	3	08.10.2008	30.10.2008	
3	Prace rozbiórkowe, demontaże, skucia	4	06.10.2008	10.11.2008	
4	Posadzki + izolacje poziome	2,5	03.11.2008	21.11.2008	
5	Prace murarsko - tynkarskie wew.	5,5	10.11.2008	19.12.2008	
6	Prace murarsko - tynkarskie zew.	4	17.11.2008	15.12.2008	
7	Montaż sufitów podwieszanych	2,5	01.12.2008	18.12.2008	
8	Stalarka okienna	1	08.12.2008	19.12.2008	
9	Stalarka drzwiowa	1	26.11.2008	08.12.2008	
10	Ułożenie glazury i terakoty	3,5	08.12.2008	12.01.2009	
11	Konstrukcja sceny	2	27.10.2008	10.11.2008	
12	Prace szpachlarsko - malarskie	9	05.01.2009	03.03.2009	
13	Ułożenie wykładzin	2,5	19.01.2009	05.02.2009	
14	Montaż odbojnic	1	02.02.2009	09.02.2009	
15	Instalacje sanitarne	6,5	22.10.2008	09.03.2009	
16	Instalacje elektryczne	7	13.10.2008	08.02.2009	
17	Parawan śmietnikowy	2	27.10.2008	09.11.2008	
18	Malowanie elewacji	2	16.02.2009	26.02.2009	
19	Zagospodarowanie terenu	1	09.02.2009	15.02.2009	

